

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 26 日

星期: 12

工程名称: 通威光伏一体化二期 200MWp

天气: 10级

气温: -3℃-7℃

监
理
工
作
情
况

云开队水压两把打桩机故障修理。
同安队六只船施工 205 根至 14:30。没桩体息, 要求施工单位
利用空余时间校桩, 确保方桩顺利打穿。
升压站进模板材料。梁子材料。板房搭设。
外成 9# 挖土、验桩、~~支模~~ 18# 挖土、19# 挖土^{验桩}、~~支模~~。要求施
工单位在施打时严格按照规范作业, 并注意施打安全事项。
要求升压站施工队准备材料及时汇报。

施
工
情
况

承包单位	施工内容及进度
	云开队打桩机维修。 同安队六只船施工 205 根。 升压站计划工作。 外成部 3 塔身开挖、支设模板。

其
它
事
项

与甲方对接监理例会, 主题是多次将历年未抓紧办理, 下道工序
施工进场。下道工序的施工方要申报, 以及施工进度、安全规范
施工事宜。

本日现场监理人员

王兴明、孙富斌

总监 (总监代表):

孙富斌

记录人:

王兴明