

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年3月27日
 星期: 一

天气: 晴
 气温: 2℃-5℃

工程名称: 通威渔光一体项目 20mwp

监 理 工 作 情 况	云和队水陆两栖打桩机返厂维修; 国都队出船打桩19根(假设桩机); 升压站截桩、模板支设、支架安装(试); 要求各施工单位夜间遵守安全规定,安全作业,确保质量; 特别国都人员在闲置时不得随意闹事。 外线: 9# 验桩、模板支设、16# 灌注桩检查。
----------------------------	--

施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		云和队打桩机械以。 国都队打桩19根(假设桩机); 支架安装。 升压站截桩、模板支设。 外线: 验桩、验桩、模板支设、验桩。

其 它 事 项	下发安全通知单 GF02/BM08-03, 支架施工安全人员安全带扣。
------------------	--

本日现场监理人员	孙高斌、王兴明
记录人: 王兴明	总监 (总监代表): 孙高斌