

监 理 日 记()

日期: 2017年3月28日

天气: 晴

星期: 二

气温: 1-5℃

工程名称: 通威光伏电站二期20MWp

监
理
工
作
情
况

云开队水压出两根打桩机施工50m,要求施工员注意
2注意运桩.打桩各个环节的安全.同时确保质量,
同队之六只船没桩停工一天.
支架安装.要求施工单位的施工人员要切实做好保护措施
同一线的面拉通线拉紧确保一次性安装.求得安装后的美观.
升压站及设模板 钢印取样送检
外线: 3.7.8#塔吊没电,4#验收钢印,17#可吊验收.要求
施工单位验收合格做好检测试块,回填时的杂物清理干净.

施
工
情
况

承包单位	施工内容及进度
	云开队打桩50m. 同队之六只船停工. 支架安装. 升压站模板支设. 外线破泥的.回填.钢印取样.

其
它
事
项

下发估量通知单: GF02/BM08-04. 关于11#方阵桩桩不
到位置.

本日现场监理人员	孙高斌. 王志明
记录人: 王志明	总监(总监代表): 孙高斌