

## 监 理 日 记( )

日期: 2017年3月29日

星期: 三

天气: 晴

气温: 12-15

工程名称: 通威光伏电站一期20mw

监  
理  
工  
作  
情  
况

试水陆两栖打桩机打桩, 要求打桩注意质量和安全。  
 同部2只船施210根, 陆上打桩机打桩, 要求打桩船工作  
 也严格执行质量和安全管理, 救生衣, 安全帽必须佩戴。  
 打桩站破模, 要求模板下部有垫块, 纵横向杆件连接到位。  
 2#方车支架安装, 要求不要用铁钎头敲击, 同时注意  
 作业人员的安全。

外线: 部分塔基浇筑完成, 部分开挖土方, 要求施工注意  
 质量和安全。

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

水陆两栖打桩 33根  
 船吊打桩 10根。  
 打桩站模板支设, 2#方车支架安装。  
 外: 浇筑22、6、5、4号塔基, 开挖7、8号塔基接地沟。  
 二十二组塔材、配件到站, (开始检查)。

其  
它  
事  
项

- ① 建设方召开安全会议。
- ② 业主计划开会。
- ③ 关于的监理通知单现场安全文明施工问题已整改, 复查合格。

本日现场监理人员

孙高诚, 王志明

记录人:

王志明

总监 (总监代表):

孙高诚