

监 理 日 记()

日期: 2017年3月30日

星期: 10

工程名称: 通威光伏电站一期 20MW

天气: 10℃

气温: 7℃-6℃

监 理 工 作 情 况

今天PL水阻两轴打桩机维修,
同时打桩154根后无桩体息。
今天PL处理环裂问题,要求处理至校正桩体的垂直度。
2#方阵支架安装累计130组,要求安装时整体美观。同
时注意高空作业的安全性。
打桩站模板支设。
外线:检验18:20号桩机钢印;检验3.8.9接地隐蔽。
要求施工单位规范作业。做好2#方阵材料报审。

施 工 情 况

承包单位	施工内容及进度
	水阻两轴打桩机维修。 检验施工154根。 环裂处理。 2#方阵支架安装。 打桩站模板支设。 外线号桩机钢印施工。接地隐蔽。

其 它 事 项

与开发商沟通PL进场。
监理通知单TWDG-SXMP 14-HT-004关于11#方阵的板,局部
整改,没有全部整改完毕。整改完毕后再行报审。

本日现场监理人员	孙高斌, 王岩明	总监(总监代表): 孙高斌
记录人: 王岩明	江苏省建设厅监制	