

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 4 日

星期: 二

工程名称: 通海港一期工程 20mwp

天气: 晴

气温: 26-7℃

监 理 工 作 情 况	今天陈根体休息。 同刘乙打桩89根后无根体休息。 支吊架安装, 1.2#方陈并校正。 1#压站模板支设。第一层钢网拆除, 查物因事, 桩滑 总钢网施工正确。支持处理。要求施工单位对模板支 撑要处理到位。不可因模板问题而产生任何安全问题。 钢网拆除详见旁站记录。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		水上打桩。 支吊架安装, 整改。 1#压站模板钢网施工。 GF02JBM08-05.06 监理通知单已按措施要求整改 完毕, 现场复查合格。
其 它 事 项	发现两根检测对缝时焊接, 现场要求焊工接到 位。	
本日现场监理人员		孙高斌, 王志明
记录人: 王志明		总监 (总监代表):