

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 6 日

星期: 10

工程名称: 通威渔光互补二期200mw

天气: 晴

气温: 22-7℃

监
理
工
作
情
况

上午东港次日开工仪式会场正式举行。市、镇领导
到会到会新加。

下午打桩44根,由同安队完成。

安管安装34组,累计286组。

1#、2#方阵支架校正,组件1400试装(未亮)

升压站二楼钢架卸孔,一併放线。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

打桩(同安队)44根。

组件试装(一组未亮)。

1#、2#方阵支架校正。

升压站二楼钢架卸孔,一併放线。

其
它
事
项

① 东港次日开工仪式会场在本项目举行,市、镇领导到会
到会新加并发言,电视直播等事宜。

② 1#、2#方阵主梁支架做相应验收控制。

本日现场监理人员

孙文斌、王学明

记录人:

王学明

总监(总监代表):