

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 7 日

星期: 五

工程名称: 通威光伏一体机20mw

天气: 晴

气温: 30-8℃

监
理
工
作
情
况

与水电两栖打桩机待桩。
因桩机打桩103根, 后无桩体桩。
升压站钢印绑扎。
支架安装累计290组, 要求施工单位做好安全防护, 安全带, 小
件安全带等, 下发通知单 GF-DZJB08-08。
组件试装因檩条方向问题, 经设计沟通未有结果(已等)

施
工
情
况

承包单位	施工内容及进度
	因桩机打桩103根, 后无桩体桩。 组件试装。 1#、2#支架局部校正。 升压站钢印绑扎, 一旁场7.200m处砼模板。

其
它
事
项

- ①. 正和光伏队水上作业安全防护, 下发 GF-DZJB08-08。
- ②. 组件檩条方向由设计沟通。

本日现场监理人员: 王兴明

记录人: 王兴明 总监 (总监代表): 孙爱文