

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 10 日

星期: 一

天气: 晴

气温: 4℃ - 8℃

工程名称: 通威渔光互补一期 20mw

监
理
工
作
情
况

徐州云天打桩时,无桩,处理环裂。
江苏国电打桩298根,要求施工单位对小件加强质量管理,避免发生施工现象和事故的发生。
支保架表累计303组,提醒施工单位注意安全措施。
组拼架表累计22组,
升压站三台钢架架下,冲洗站。详见旁站记录。
外线部分材料到货(铜芯铝绞线,电缆主盘,铝绞线盘)
高压站改造设备到货完成。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

水上打桩。
支保架组拼架。
升压站冲洗站三台架。

其
它
事
项

现场检查关于GF02JL08.08监理通知书所述问题,已处理完毕。
叮嘱总包单位加强现场质量管理。

本日现场监理人员

孙富斌,王兴明

记录人:

王兴明

总监(总监代表):

孙富斌

江苏省建设厅监制