

监 理 日 记()

日期: 2017年 4 月 11 日

天气: 晴 大风

星期: 二

气温: 3℃-7℃

工程名称: 通海港区一期20mwp

监理工作情况

大风, 因安队休息, 云东队完成50根桩, 要求施工单位
大风施工时注意安全。
云东队打桩处理沉桩。
升压站桩基各料。
大风, 组内材料安装, 支架安装8组, 累计安装311组。

外线验收2批塔基坑和钢印绑扎。

施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		云东队打桩。 支架安装。 升压站各料。 外线2批塔基坑。

其它事项

①今日赴主要施工单位检查施工进度情况和各单位管理人员、人数情况。

本日现场监理人员

记录人: 王兴明

总监 (总监代表): 孙高斌

江苏省建设厅监制