

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 3 日

星期: 四

工程名称: 通海镇(东岸港)一期 20mwp.

天气: 晴, 风

气温: 6-18℃

监 理 工 作 情 况

今天太阳西打桩 57 根, 因大风停桩 3 根. 停大风停桩. 支架安装, 组件安装. 累计支架 323 组, 组件 62. 升压站设备基础模板, 墙体砌筑. 要求施工单位高空作业注意安全防护, 同时做好防雷. 外网局部镀锌管施工.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

水上打桩.
升压站墙体砌筑
支架、组件安装.

其 它 事 项

本日现场监理人员

孙富斌, 王兴明

记录人: 王兴明

总监 (总监代表):

孙富斌