

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 14 日

星期: 五

工程名称: 盐城港疏浚工程一期2000m³

天气: 晴, 风

气温: 15-16℃

监理工作情况

水陆两栖打桩50根, 箱梁118根, 要求确保水上作业的施工安全与质量。

支架组件安装, 支架累计35, 组件累计87组。

开压站砌体砌体。

要求施工单位确保按设计和规范要求施工, 做好质量、安全交底。

箱梁平台下料。

施工情况	承包单位	施工内容及进度
		水上作业桩基施工。 支架、组件安装。 开压站砌体砌体。 箱梁平台下料。

其它事项

现场旁站单下发 (YF02) BM07-04。

本日现场监理人员: 孙家斌, 王兴明

记录人: 王兴明

总监 (总监代表): 孙家斌