

监 理 日 记()

日期: 2017年4月15日

星期: 二

工程名称: 通威光伏电站二期 20MW

天气: 晴
气温: 8-15℃

监
理
工
作
情
况

今天打桩30根, 围堰打桩31根, 白天桩1根。
支架安装30组, 累计365组。
组件安装25组, 累计112组。
升压站二次结构模板支设,
箱变平台下料。
要求各施工作业班组, 按规范要求进行施工, 严格控制质量和安全施工。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

小作业打桩. 61根。
支架安装30组。
组件安装25组。
升压站二次结构模板支设。
箱变平台下料。

其
它
事
项

今天新州光伏队组件安装到班组间, 由总包组织进行技术比武, 对1.2.3班组进行表彰荣誉证书和奖品。

本日现场监理人员

王高明

记录人: 王高明

总监 (总监代表):

孙长明