

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4月18 日

星期: 二

工程名称: 通威光伏二期 20MWp

天气: 晴/风/雨

气温: 8℃-15℃

监 理 工 作 情 况	今晚继续施工。 升压站不停电施工,要求施工单位严格按照规范要求,同时做好安全防护防护措施。 支架安装8组,累计42组。 组件安装21组,累计103组。要求施工单位严格按照规范施工,并加强对高空作业人员安全施工监督。 电气队伍进行电缆沟道工作。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		升压站不停电施工。 支架、组件安装施工。
其 它 事 项	与正和光伏队水上旁站人员协调一点,无人员落水,小型材料由水上落水二次,加强教育。	
本日现场监理人员		孙富斌、王兴明
记录人: 王兴明		总监(总监代表): 孙富斌