

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 20 日

星期: 一

工程名称: 通武河续建二期 20mm

天气: 晴

气温: 22-19

监 理 工 作 情 况

云平队打桩7根,
支架安装30组, 零计划装465组,
组件安装36组, 零计划装103组. 要求施焊位点作业
加) 割质量、安全监控到位, 切实执行施工.
什压站砌砌完成. 局部模板支设.
国安队组装水压机.
新变平气焊接完成3个(零计).

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

水上打桩.
组件、支架安装.
什压站局部模板支设.
国安队组装水压机.
新变平气焊接安装.

其 它 事 项

今日组件开和二次, 云平和正和喷各一次, 参建各方均参加.

本日现场监理人员

孙富斌、王兴明

记录人:

王兴明

总监 (总监代表):

孙富斌