

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 21 日

星期: 五

工程名称: 通威温泉水二期 20mwp.

天气: 晴

气温: 9°~20°

监 理 工 作 情 况	云开队打桩时,因安人水泵机组装完成后在浅滩部位挖土,以便船吊打桩施工(3#方车). 支架安装 43组,累计508组. 组件安装 28组,累计251组.要求施工单位在支架组件施工过程中严格按照设计规范要求作业,确保质量和安全施工. 新变平气牌接安装. 开始打桩头除泥等施工.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		水打桩. 支架组件安装. 新变平气施工.
其 它 事 项	与现场巡视王和晓队个别工人搬运组件不符要求,当即要求施工单位停止施工.	
本日现场监理人员		孙高斌.王兴明
记录人: 王兴明		总监(总监代表): 王兴明