

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 22 日

星期: 2

天气: 上. 11. 5 下. 11. 1

气温: 8-18℃

工程名称: 通城渔场二期 200p 光伏发电.

监 理 工 作 情 况	同配打桩13根. 支架安装2组, 累计安装54组, 组件安装26组, 累计安装277组. 综合楼打之板模板. 钢筋: 箱变平台焊接完成4个, 吊安了. 平台低模拆除. 管桩头防腐作业试做. 要求施工单位做好此种作业的情况, 确保作业安全到位.	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		打桩 支架组件安装. 综合楼打之板模板 钢筋. 桩头防腐.
其 它 事 项	关于外线施工中铁塔1#、2#点之间电缆头施工, 耐压实验检测事宜 下发 GFJ2JB M07-02 监理 2017 联系单	
本 日 现 场 监 理 人 员	孙富斌, 王兴明, 张琳琳	
记 录 人:	王兴明	总监 (总监代表): 王兴明