

监 理 日 记()

日期: 2011年 4月 23日

星期: 10

工程名称: 通威渔光一体一期20mw p 光伏发电项目

天气: 上:晴.下:风

气温: 7-18℃

监 理 工 作 情 况

今日上午同施工队打桩50根。
支架30组，累计安装57组。
组件安装17组，累计安装294组。
综合楼顶板浇筑。详见旁站记录。
桩头防腐20根。新变平台焊接。
平台模板拆除完成。
要求施工队做好文明施工，高坠作业做好防护安全施工。

施 工 情 况

承包单位	施工内容及进度
	打桩 支架组件安装。 综合楼顶板浇筑。底模拆除。 桩头防腐。

其 它 事 项

①今日召开第八次监理例会，重申5.30节点，施工队朝新通公司目标努力，人员、机械按计划安排投入。
②孙总办手续交接。③与公司联系华阳检测进场事宜

本日现场监理人员

孙高斌、王兴明、张琳琳、王兴明

记录人:

王兴明

总监(总监代表):

王兴明