

监理日记()

日期: 2017年4月25日

星期: 二
工程名称: 通威渔光一体二期20MW

天气: 上:晴, 下:风

气温: 3~18℃

监理
工作
情况

1. 今日徐州云天光伏西棚打桩完成65根, 田东棚打桩23根
2. 支架安装47组, 累计安装587组
3. 组件安装37组, 累计完成327组
4. 女儿墙砌块砌筑完毕
5. 柜头防腐15根, 共计37根, 箱变平台柜架焊接完成7个

中午检查现场檩条, 支架镀锌层厚度基本达到GB/T13992-2002规范要求, 但外观质量差, 有杂质夹杂

检查, 电气系统控制柜开箱, 安装, 监督检查, 105到均开箱验收, 对缺少配件督促联系厂家解决

检查箱变平台一个的除锈防腐工作

施工
情况

承包单位

施工内容及进度

现场打桩
支架, 组件安装
综合楼机坑砌块
平台焊接, 防腐
系统控制柜安装

其它
事项

23日晚浇筑混凝土柱拆模后, 砼表面外观质量缺陷, 露筋, 空洞现象出现, 已责令施工单位专项整改, 审批后整改

本日现场监理人员

张琳琳

王兴明

记录人:

张琳琳

总监(总监代表):

王兴明