

监 理 日 记()

日期: 2017 年 04 月 26 日

星期: 三

工程名称: 通威通光一体机 2MW

天气: 晴, 下点

气温: 3~18

监
理
工
作
情
况

1. 徐州云汉完成打桩5根, 同海打桩完成5根
2. 海装支架13组, 累计完成60组
3. 组件海装完成15组, 累计完成342组
4. 箱变平台海装完成2个, 附架施工, 累计焊接完成7个
5. 综合楼窗户安装完毕
6. 与支架厂家赴检查站码头处堆放材料, 发现材料表面防腐层脱落, 外观检查表面有颗粒物存在影响防腐质量, 支架包箍外侧防腐层不够, 已报告业主管理经理并安排包箍工使用

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

现场检查打桩, 防腐施工
水田支架安装组件海装
及箱变平台焊接
晚6点参加业主会议
现场甘肃海装公司海装帽角量不合格
使前期资料不全尽快补齐

其
它
事
项

强调水上作业运输吊装过程的安全.
关于箱变柜拼装焊接质量问题下发GF及JBMB8-10监理通知单

本日现场监理人员

张琳琳

王兴州

记录人:

张琳琳

总监 (总监代表):

王兴州