

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 06 月 27 日
 星期: 四
 工程名称: 盐城港盐垦一体一期工程

天气: 上午晴 下午风
 气温: 4~19℃

监 理 工 作 情 况

1. 徐洲云头打桩60根, 江苏国信完成21根, 国信一台打桩机已打紧抽场。
2. 支腿安装44组, 累计64组, 组件安装36组, 累计安装318组
3. 如墙顶门横板横板, 鹿坛材料完成
4. 箱变焊接完成8个, 防腐完成1个, 漆完成2个
5. 检查电气单位开挖接地沟槽深度, 接地扁铁搭接焊接, 检查合格。
6. 检查支架, 组件地上作业情况。
7. 检查并网保温材料进场质量

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

1. 水上作业 材料运输与安装时 禁止抛掷, 要利用舟传或吊起方式, 防止伤人或材料滑落。材料在舟上数量一定要稳定。
2. 加强组件安装时的质量控制

其 它 事 项

本日现场监理人员

张琳琳 王兴明

记录人:

张琳琳

总监 (总监代表):

王兴明