

监 理 日 记()

日期: 2017 年 04 月 21 日

星期: 五

工程名称: 通威渔光一体光伏电站

天气: 晴

气温: 6-14℃

监
理
工
作
情
况

1. 今日徐州至天打桩完成40根 同时打桩20根
2. 走架过路杆件组 累计63组 组件吊装20组 累计38组
3. 女儿墙封板完成, 楼顶板板缝
4. 查电站接地网开挖50m, 预制焊接10m.
5. 今日材料到站, 电缆新架66m, 汇流箱78套
6. 检查接地网开挖深度, 汇流箱长度 合格
7. 检查 高压 14, 20 组 吊装
8. 检查 32, 50 组 吊装 合格

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

关于箱变柜体制作, 安装柜体问题
关于箱变吊装问题 下发 GF172531007-05 联系单
业主现场协调50节点, 要求各家必须按节点
施工任务 严格执行节点目标

其
它
事
项

1. 业主要求各家同工必须签订劳务合同 必须缴纳保金

本日现场监理人员

张琳琳

王文明

记录人:

张琳琳

总监

(总监代表):

王文明