

# 监 理 日 记 ( )

日期: 2013年4月30日

天气: 晴 风

星期: 日

气温: 6-26℃

工程名称: 通武通武线一期工程

监 理 工 作 情 况

1. 今日因布打拉15根, 又设备损坏, 无进展
2. 支架吊装物理, 累计完成76%以上, 组件吊装42根, 累计47%以上
3. 综合楼外墙抹灰完成80% 控制室完成100%
4. 箱变平台完成
5. 接地网完成, 与总包检验合格后填埋隐蔽
6. 水上运输柴油机和操作人员要扎紧安全带和衣服下摆, 防止卷入转动轮造成危险。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

1. 各组件支架吊装单位, 强化施工人员的施工技术工作, 现均已有人不知道安装角度。
2. 土方开挖须经合格后再总包、监理检查验收, 交下一步施工。

其 它 事 项

1. 今天翻电组架现场安装, 明天检查安装情况以防破坏, 如修复工作。
  2. 现场巡视发现问题, 土方开挖组件吊装层通病。
- 下发 FJDSJDM08-11 监理通知单

本日现场监理人员

张琳琳

王兴明

总监 (总监代表):

王兴明

记录人:

张琳琳