

监理日记()

日期: 2017年5月1日

星期: -

工程名称: 通威渔农一体一期工程

天气: 晴 T: 10

气温: 5-20℃

监理工作情况

1. 江苏国海打桩27根，徐工吊车机维修。
2. 文华雨篷37组，累计完成800组，组件完成42组，累计安装55组。
3. 综合楼外墙抹灰完成，内墙完成27房间。
4. 变电站接地网沟回填完成，箱变平台接地2个完成。
5. 土方材料运输注意安全，禁止碰撞栏杆。
6. 甘肃雨篷进场材料注意成品保护，防止丢失或损坏。
7. 原拟二建常保雨篷问题较好，提出表扬。

承包单位	施工内容及进度
施工情况	<p>发现工棚院队在用叉车吊组件上船过程中可能造成组件受力挤压，现场场地作一个合适，吊具防碰撞问题建议。</p> <p>督促中建五局项目部加快制定工作，以及已调用材料进场时间。</p>

其它事项	无		
本日现场监理人员	张琳琳	王义明	

记录人:	张琳琳	总监(总监代表):	王义明
------	-----	-----------	-----