

监 理 日 记()

日期: 2017 年 05 月 02 日

星期: 三

工程名称: 通成渔光一体一期20MW

天气: 晴

气温: 6~22℃

监 理 工 作 情 况	1. 今日江苏同安打桩30根, 保母站打桩无进度 2. 支架安装50组, 累计850组, 组体安装40组, 累计565组 3. 开始陈水江平陆施工, 内墙抹灰完成5间 4. 1#步车光伏板支架接地线, 顶部连接完成 5. 变电站安装站用变, 接地电阻柜 6. 现场检查方阵接地, 与总包技术王晚杰现场检查并技术支持.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		巡查发现升压站3人进入施工区未带安全帽. 1#步车组架安装未悬挂安全带 下月罚款单 巡查质量安全问题下发 GF02JRM08-12 监理通知单. 检测人员晚上离场
其 它 事 项	GF02JRM08-11 通知单检查已整改.	
本日现场监理人员 张琳琳 王生明		
记录人: 张琳琳		总监 (总监代表): 王生明