

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 05 月 12 日

星期: 五

工程名称: 通武线光-电-路二期工程

天气: 多云

气温: 10℃-22℃

监
理
工
作
情
况

1. 江苏同安打桩完成 26 根, 徐刘站天, 今修打桩机
2. 支架安装完成 63 组, 累计安装 116 组, 组件安装 25 组, 累计 151 组
3. 开始深水区箱变平台施工
4. 内墙抹灰完成 1 间, 外墙保温南侧完成, 道路挡土墙 4%
5. 2 号车棚焊接光伏板支架完成, 清理变电站, 一次二次柜基础坐落, 水旱站用变接地扁铁
6. 变电站 4 号主变安装完成, 明天安装内附件, 监理现场旁站监督
7. 早上 7:00 至下午 5 点 10KV 站用变接地立杆 3 根, 由镇农电施工, 停电一天, 剩 10KV 接地线未施工。

施
工
情
况

承包单位	施工内容及进度
	1. 站内施工票证齐全, 工人劳保着装规范, 操作严格执行指挥, 施工任务有序进行 2. 要求各家加强水上作业, 交叉作业的安全管理。 - 因水上吊装施工下发 GFV2JBMT-06 监理联系单, 上报专项方案 3.

其
它
事
项

本日现场监理人员	张琳琳	王志明
记录人:	张琳琳	总监 (总监代表): 王志明