

监 理 日 记()

日期: 2017 年 05 月 05 日

星期: 五

工程名称: 通威渔光一体一期 20#

天气: 阵雨

气温: 4-17℃

监
理
工
作
情
况

1. 今日围网打桩 20 根.
2. 支架安装 54 组, 合计安装 121 组. 组件安装 25 组, 合计 61 组
3. 完成 1#、2# 方阵汇流箱安装, 完成 6# 箱变基础接地.
4. 进场道路完成 10% 制作箱变基础模板
5. 现场交叉作业工作较多, 安排各施工安全负责人, 加强现场安全巡查
6. 要求, 分包分包加强安全巡查, 检查决不允许玩视情况

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 今日合计到组件 5 车.
2. 电缆桥架安装检查, 现场要求, 各方相互配合施工, 先抢出 3#、4# 方阵电气, 未完成柜柱, 尽快完成

其
它
事
项

本日现场监理人员

张琳琳

王兴明

记录人:

张琳琳

总监 (总监代表):

王兴明

江苏省建设厅监制