

监 理 日 记()

日期: 2017 年 05 月 06 日

星期: 六

工程名称: 通威渔光一体一期20mp

天气: 晴,大风

气温: 4~17℃

监
理
工
作
情
况

1. 今日打桩完成5根 受天气影响
2. 支架安装44组累计安装171组,组件安装23组,累计64组
3. 1#、2#方阵电缆桥架安装120m, 1#、2#方阵接地引线及接地网安装,
4. 1#、2#方阵围墙砌筑累计完成阶段,外墙保温及屋面防水安装完成.
5. 线缆还有没有到现场的,业主催总包及电缆单位
6. 门架主梁焊接线今日完成测试接地电阻合格1.5Ω
7. 云及电照安装单位注意均以班组管理为主,加快施工进度,调整工作状态.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 由于1#码头打桩需留,开挖部分造成,因阳光无法运材料,进度稍慢,要求调整施工时间,趁打桩体有时间运材料
2. 光伏板效能检测 9~14点.

其
它
事
项

本日现场监理人员

张琳琳

王兴明

记录人: 张琳琳

总监(总监代表):

王兴明