

监 理 日 记()

日期: 2017年11月8日

星期: -

工程名称: 通威渔光互补一期20MW

天气: 晴

气温: 6-20

监
理
工
作
情
况

1. 国网打桩完成24根, 环和线维修
2. 支架安装30组, 合计1124组, 组件安装88组, 累计778组
3. 变电站安装, 有修装置区安装, 断路器, 电抗器, 电阻器
4. 吊装3台10KV高压柜
5. 砌筑道路挡墙, 累计70%, 区内未暖水, 安装60%
6. 监控室吊棚完成
7. 现场巡视, 需检测, 屋顶避雷网, 避雷塔等, 其他因设备没有, 无法测试
8. 组件检测(功率检测)完成, 共检测400次

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

现场巡视, 发现电气单位材料问题, 下发
GTD2JB08-13 监理通知单,
要求电气设备吊装时, 专人指挥, 安全员在场监督。

其
它
事
项

本日现场监理人员

张琳琳

王兰叶

记录人:

张琳琳

总监(总监代表):

王兰叶