

监 理 日 记()

日期: 2017 年 05 月 09 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 9~19℃

工程名称: 通威渔光一体一期20MW

监 理 工 作 情 况	1. 国际队打桩4根, 完成全部打桩任务. 徐州云天设备维修 2. 今天完成组件安装113组累计811组. 3. 变电站SVG户外刀闸, 断路器, 电抗器, 电抗器接一次线. 4. 焊接设备接地, 焊接一次电缆支架. 4. 1#、2#方阵安装低压电缆桥架. 5. 室内地面保温层保护层浇筑完毕, 屋面防水施工完毕 6. 监控室地板铺设完毕 箱变平台防腐累计完成8个 6. 暂定周五、周六质检站现场检查, 各家作好现场、资料准备	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 1. 箱变平台的防腐加快联络, 对内部防腐处理 用稀料清理后检测 2. 今天经信委领导到現場检查, 3. 总包与电气安装单位协调线缆电缆的检测与 装,
其 它 事 项		
本日现场监理人员	张琳琳 王兴明	
记录人: 张琳琳	总监(总监代表): 王兴明	