

监 理 日 记()

日期: 2017 年 05 月 13 日

天气: 小雨转多云

星期: 六

气温: 9-17℃

工程名称: 通威渔光互补一期工程20MW

监 理 工 作 情 况	1. 今天打桩24根 支架安装17组 累计1182组 组件安装3组 累计1061组 2. 4Gis充氮氧化剂. 二次舱接装30% 3. 公共卫生间、休息亭卫生间见外墙砖不丁 厨房墙砖4% 4. 质监站资料检查开总结会 5. 电气室加强成品保护. 和线缆保护.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 1. 二次舱现场材料堆放杂乱. 2. 一二次舱基础有积水. 尽快做舱顶防水 2. 质监站检查各室问题尽快整改
其 它 事 项		
本日现场监理人员	张琳琳 王义明	
记录人:	张琳琳	总监 (总监代表): 王义明