

监 理 日 记()

日期: 2017 年 05 月 16 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 12-21℃

工程名称: 通威渔光一体二期 200MW

监 理 工 作 情 况	1. 支架安装 32 组, 累计安装 1317 组 组件安装 70 组, 累计安装 1211 组 2. 二次柜接线, 主变卸车就位, 互感器避雷器支 架制作, 一次室内电缆头制作 吊装吊装一次 3. 窗户玻璃安装完成 10% 柜头防腐完成 40% 累计 2510 4. 高空监督 箱变吊装, 吊装设备还需要调整 电气 施工 按业主总包安排工序进行,	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		现场安全帽、安全带的使用意识有了很大提高 工人能自觉佩戴使用安全防护用品。 交叉施工多, 各队人发现有相互阻碍, 协商解决
其 它 事 项		
本日现场监理人员	张琳琳 王兰华	
记录人: 张琳琳	总监 (总监代表): 王兰华	