

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 17 日

星期: 三
工程名称: 国威渔光一体一期 20mw

天气: 10℃
气温: 5-28℃

监 理 工 作 情 况

- 1. 支架安装 5 组, 累计安装 1342 组
- 2. 组件安装 48 组, 累计安装 209 组
- 3. 二次箱接线, 主变接线, 处理设计遗漏问题。
- 4. 互感器支架(避雷器)制作, 一次配电箱制作。
- 5. 新架安装修改至 16:00 下水, 吊吊。
- 6. 电气安装按图主要求, 挖 3.4 方砂, 铺设板等。
- 7. 连变和支架安装。
- 8. 要求各部位各单位施工作业人员按质量要求严格施工。

施 工 情 况

承包单位	施工内容及进度
	对安全绳、安全带使用进一步要求。 云天队对制氧机补板。 云天、云和两队支架、组件安装, 由于支架缺材料, 导致支架安装有大部停工休息。 电气到现各部位施工, 板架、支架安装, 吊装板修改。

其 它 事 项

本日现场监理人员	张琳琳、王兴明	总监 (总监代表): 王兴明
记录人:	王兴明	