

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 19 日

星期: 五

工程名称: 通威光伏一期 20mw

天气: 晴

气温: 10-30℃

监
理
工
作
情
况

组件安装20组, 累计安装1292组. 支架亭(无料).
 光伏支架立柱内场脚线累计完成30%左右.
 3#方阵接驳割线, 全部接完.
 事故油池底板钢网架完成.
 升压站站用变电缆头制作完成, 二次接线完成60%, HGIS
 安装完成70%. 主要就位. 箱变安装11台(累计量).
 群内由刘富斌转飞信、华明微信公号以推广和反馈
 征文的通知.

施工内容及进度

施
工
情
况

承包单位

施工单位支架安装亭工待料.
 组件安装20组累计1292组!
 支架立柱有局部装饰. 吊杆吊钩施工. 2#方阵脚线
 施工.

其
它
事
项

本日现场监理人员

王兴明

记录人:

王兴明

总监(总监代表):

王兴明

江苏省建设厅监制