

监 理 日 记 ()

日期: 2017年5月20日

星期: 六

天气: 晴
气温: 13~15°

工程名称: 通底渔光一体一期20MW项目.

监 理 工 作 情 况	1. 巡视光伏阵列, 安装工人有系安全带, 穿救生衣. 2. 升压站: 主变铁芯接地, 夹件接地与本体连接螺栓交接面缺少跳线等责令整改. 3. 主变接地扁钢三面焊接, 不符合规范要求责令整改. 4. 柜下电缆沟有积水责令整改. 5. 综合楼暗埋管穿线没有护口责令整改. 6. 电箱门 (临时用电) 没有软连接接地.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 1. 组件安装 1号阵列 10组, 2号: 34组 2. 升压站站用变压器电缆头制作完成 接地及SVG就位 避雷针安装完成 35kV一次安装100% SVG设备安装完成100% 二次安装完成100% 二次接线完成80% HGIS安装完成80% 主变就位。箱变安装11台.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王兴明, 张玉成
记录人: 张玉成		总监 (总监代表): 