

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 21 日

天气: 降雨转晴.
气温: 10 ~ 21 °

星期: 二
工程名称: 通威渔光一体一期 20MW 项目,

监
理
工
作
情
况

- 1. 巡视现场
- 2. 配合质量监督抽检.
- 3. 对临时用电没有软连接接地整改完成.

施
工
情
况

承包单位	施工内容及进度
	1. 支架安装 27 组. 2. 组件安装 6 组. 3. 柜头防腐完成 580 个. 4. 光伏区放线 14 组. 5. 3 区到升压站线缆桥架安装完成.

其
它
事
项

本日现场监理人员 王兴明 张云斌
记录人: 张云斌 总监 (总监代表): 王兴明
江苏省建设厅监制