

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 24 日

星期: 三

天气: 晴
气温: 11~21℃

工程名称: 通威渔光一体一期 20MW 项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场。 避雷两点接地焊接, 责令整改, 提示相似情况要学会借鉴。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		1. 支架安装 5 组, 2. 组件安装 0 组, 3. 木构防腐完成 462 个, 累计完成 5290, 4. 综合楼内墙刷白完成 3 间, 累计完成 6 间, 5. 综合楼灯具安装。
其 它 事 项		
本日现场监理人员 王 兴 明 张 斌		
记录人: 张 斌		总监 (总监代表): 王 兴 明