

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 25 日

星期: 四

天气: 晴
气温: 11 ~ 21℃

工程名称: 通威渔业-体一期 20MW项目

监
理
工
作
情
况

巡视现场,
接地扁钢二面焊已整改完成

施
工
情
况

承包单位	施工内容及进度
	1. 支架安装 6 组, 2. 组件安装 40 组, 3. 箱头防腐 688 个 4. 综合楼灯具安装。

其
它
事
项

本日现场监理人员	王兴明, 张云城
记录人: 张云城	总监 (总监代表): 王兴明