

监 理 日 记()

日期: 2017年5月26日

星期: 五

工程名称: 通威渔光一体一期20MW项目.

天气: 晴
气温: 11~24℃

监 理 工 作 情 况	巡视现场, 升压站到光伏区电缆敷设准备不充分, 敷设不规范 已责令改正. 调试人员不戴安全帽, 给他借了一顶.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 1. 支架安装20组. 2. 组件安装30组. 3. 箱变所 房完成436 累计完成5126. 4. 控制柜安装完毕. 5. 10号方阵汇线14组. 2号方阵汇线14组. 6. 电 缆敷设完毕. 7. 综合楼网线接入完毕. 升压站安装高压电 缆头. 箱变平台爬梯累计完成70%. 3号区变压器到升压站电缆一根.
其 它 事 项	消防材料进场	
本日现场监理人员: 王 岩 明 张 玉 斌 张 琳 琳 记录人: 张 玉 斌 总监 (总监代表): 王 岩 明		