

监理日记()

日期: 2017年5月27日

星期: 周六

工程名称: 通威渔光一体一期 10MW项目

天气: 晴

气温: 12-24℃

巡视现场

升压站综合楼, 插座按装明显歪斜责令整改.

监理工作情况

承包单位

施工内容及进度

1. 支架按装 10 组. 2 组件按装 10 组. 3 桩头防腐完成 260 个. 累计完成 5986 个. 4 综合楼烟感温感按装完毕. 5 升压站高压电缆头完成一个. 6. 1# 区汇线完成 14 组, 2 区汇线完成 14 组. 7. 10# 方阵. 变压器焊接避雷扁铁完成. 8. 箱变平台护栏累计完成

7590 事故油池支模累计完成 3090. 10# 区变压器到升压站电缆敷设完成

施工情况

其它事项

本日现场监理人员

王志明 张子明 张琳琳

记录人:

张子明

总监 (总监代表):

王志明