

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017年 06月 12日

星期: 五

工程名称: 通威渔光一体一期

天气: 阴

气温: 11~22℃

监 理 工 作 情 况

1. 现场巡视

检查防腐除锈未达到规范要求,立即通知总包,分包单位,另对防腐图纸要求,马上与设计沟通.

光伏区汇线同时将剩余工作一起带过问题,禁止遗漏接地焊点防腐

2. 开闭站: 二次柜内端子测试,接地母线不规范立即整改

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

今日完成: 支架安装P组, 组件安装12组, 柜体防腐416个
累计完成642个, 11区桥架安装100%, 11区汇线8组累计41组
12组且逐条安装41, 累计16个, 10# 11# 电缆敷设一根.

其 它 事 项

令总包尽快与分包解决现场材料缺少问题
: 解决与当地村民纠纷问题

本日现场监理人员

张琳琳 倪小辉 王兴明

记录人:

张琳琳

总监 (总监代表):

王兴明

江苏省建设厅监制