

监 理 日 记()

日期: 2017年 06 月 03 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 13 ~ 25℃

工程名称: 通成通光一体二期20wmp

监 理 工 作 情 况	今日巡视 现场发现组件南北向间距不符合规范要求, 责令立即整改 强调光伏电缆敷设加强高空作业管理. 大型台控制系统厂家配合调试二次舱内各项	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 今日完成: 支架安装 10组, 组件 10组 柜头防漏 30个 室内涂料涂刷完成 10%, 室内外给排水累计完成 10% 箱变平台护栏完成 0.5个 累计 8.5个 外墙涂料涂刷 累计完成 95% 3#方阵江城 14组, 逆变器安装 2个. 1#江城 1组, 累计完成 53组, 1#方阵安装逆变器 16个 累计 32个 10#柜车 1#方阵电缆敷设完成, 焊接 1#方阵主逆变器扁钢完成
其 它 事 项	关于现场质量问题下发1#监理通知单 责令总包 加强现场管理.	
本日现场监理人员: 王兴明, 喻玉成, 张明珠		
记录人: 张明珠		总监 (总监代表): 王兴明