

# 监 理 日 记 ( )

日期: 2017 年 06 月 05 日

星期:     

天气: 晴  
气温: 13~25℃

工程名称: 通威渔光一体二期工程

监 理 工 作 情 况	<p>光伏区巡视</p> <p>发现 阳光用斜撑垫脚支架现场整改， 发现 组件安装螺母问题现场整改</p> <p>再电站： 一二次舱内盖板下未打扫干净，接地线超过柜体一端处 通知总包整改，安排专人负责监督。</p>	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度  今日完成：安装安装20组组件安装15组，柜头防腐刷漆2组 累计73组 并在站室内木门累计安装8组，箱变排程 完成17 累计97。3#站车江线10组 送变器工作。 11#江线14组 累计77组 3#站车低压电缆敷设15组 二次舱内调试
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王兴明 张琳琳 张琳琳
记录人: <u>张琳琳</u>		总监 (总监代表): <u>王兴明</u>