

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年06月08日

星期: 二

工程名称: 通威渔光一体一期20mw

天气: 阴转小雨

气温: 14~26℃

监 理 工 作 情 况

1. 现场检查

500、110kV. 主变等开闭站设备情况: 并下发第2号

监理通知单. 责令整改.

完在变电站内准备南线接引冲方试验由于操作票未制没有进行

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

今日完成: 开闭站内木门安装累计完成100%
1#方阵汇线14组, 2#方阵汇线16组
11#方阵汇线14组 累计完成93组
5#、6#方阵110kV电缆敷设累计完成50%
1#方阵逆变器安装3个, 5#方阵安装1个

其 它 事 项

本日现场监理人员

王兴明 张子成 张明坤

总监(总监代表):

王兴明

记录人:

张明坤