

监 理 日 记()

日期: 2017 年 06 月 08 日

星期: 四

工程名称: 通威渔光一体一期

天气: 晴

气温: 14~26℃

监 理 工 作 情 况

现场巡查

光伏区5#方阵江线工人安全带使用不规范,现场教育整改
提醒放线敷设过程中注意线缆保护禁止
损伤电缆。

开压站

要求湘能严格按照国图之统一十八日措施要求严格执行
自查

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

今日完成: 综合排热, 安装5个, 箱变围栏安装12个
1#方阵江线14组, 5#方阵江线16组, 5#方阵桥架安装70%
1#方阵江线14组, 累计12组, 3#方阵25电缆敷设13根
及江线电缆40根, 11#方阵高压电缆头完成。

其 它 事 项

本日现场监理人员

张琳琳 张子杰 王文明

总监(总监代表):

王文明

记录人: 张琳琳

江苏省建设厅监制