

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 06 月 12 日

天气: 晴

气温: 16-26℃

星期: 三
工程名称: 通威渔光一体一期 20MW

今日巡视:

二次柜内继电保护各项调试,

光伏区低压电缆端头制作

迎接省电调度中心专家检查工作

监 理 工 作 情 况

施 工 情 况

其 它 事 项

承包单位

施工内容及进度

今日完成: 组件安装 4 组 桩头防腐 305 个 累计 8021
 化粪池井口砌筑完成
 1 排方阵放立电缆 445m, 累计完成 578
 1 排方阵汇线 16 组, 5 排方阵汇线 8 组

本日现场监理人员

张琳琳 张玉成 王兴明

记录人: 张琳琳

总监 (总监代表):

王兴明

江苏省建设厅监制