

监 理 日 记()

日期: 2017 年 06 月 11 日

星期: 日

工程名称: 通威渔光一体一期 1000P

天气: 阴
气温: 13-28℃

日期
星期
工程

监 理 工 作 情 况

监 理 工 作 情 况

1. 今日巡视:
11# 方车 低压电缆敷设, 如工作, 要求现场提高警戒线
防止高空坠落, 加大检查力度, 加强安全监督。
升压站。
以配网队, 照得接地整改

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

今日完成: 拉头防腐完成 285T 累计 400T
化粪池井口毛石护坡完成 30%
11# 方车 主电缆 敷设完成 100%
11# 方车 江线完成 16 组 逆变器安装 8 台 江线箱
安装完成, 11# 方车 江线完成 16 组
11# 方车 225 电缆 敷设 80%

其 它 事 项

施 工 情 况

其 它 事 项

本日现场监理人员

张琳琳 王兴明

记录人:

张琳琳

总监 (总监代表):

王兴明

江苏省建设厅监制

本 记