

监 理 日 记()

日期: 2017 年 06 月 13 日

星期: 二

天气: 多云

气温: 12~26

工程名称: 通威渔光一体二期 20MW

监 理 工 作 情 况	现场检查: 1. 检查江线、电缆敷设, 桩头防护, 强电加筋现场 安全监督管理 开压站、主变局检查 (电科院) 站内对板数字装 华为等厂家箱变设备、通信设备调代	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		今晚完成: 桩头防护 20个 累计 100个 综合梯电缆气安装 10个 化粪池毛石护坡砌块 10个 1#方舱江线 16组, 3x185电缆 完成敷设. 1#方舱 3x25电缆 敷设完成
其 它 事 项	下料 张子成 离开工地去湖州项目. 经业主批准	
本日现场监理人员	张明琳 张子成 王光明	
记录人: 张明琳	总监 (总监代表): 王光明	