

监 理 日 记()

日期: 2017年01月15日

星期: 四

天气: 晴

气温: 17~28℃

工程名称: 通成海盐站一期20MP

监 理 工 作 情 况	今日巡视: 箱变平台华为通讯柜抱杆安装 开压站设备整改, 闭环		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
		今晚代: 开压站厂区内地面清理, 板棚 2#方阵江线14组, 安装185电缆头完成 安装2区至4#方阵高压桥架70% 箱变通讯箱接地完成11个	
其 它 事 项	总监赵如刚到东港项目检查指导工作		
本日现场监理人员	张琳琳 王兴明		
记录人: 张琳琳	总监(总监代表): 王兴明		