

监 理 日 记()

日期: 2017年06月19日

天气: 阴

星期: 一

气温: 16~28℃

工程名称: 通威渔光互补一期2000P项目

监
理
工
作
情
况

检查:
升压站、综合楼电气留数, 对不合格项
下21号监理通知单限期整改

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

今日完成设备安装3组 组件安装2组
升压站地面养护, 3#、4#、5#方阵高压电缆
终端制作
2#、4#方阵防雷接地施工 5#方阵汇线10组

其
它
事
项

本日现场监理人员

张明华 王兴明

记录人:

总监(总监代表):

王兴明